



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA DE ASSINATURA	REPASSE (R\$)
1043.989-36/2017	852214/2017	NA - NATAL	MTUR	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E	CONTRATO DE REPASSE	26/12/2017	243.750,00
PROPONENTE / TOMADOR				MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		
EXTREMOZ				EXTREMOZ/RN	MURICI		
OBJETO					APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA					PRAÇA DE MURICI		
DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO							RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN							OGU PAC

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	Saldo a	Repasse (R\$)	Medição nº:	2
Atrasada	dez-22 44,01%	Reprogramar:	0,24		

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum. (%)
								Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL					Repasse	243.749,76	59.632,27	26.423,36	86.055,63	
						CP. Financ.	6.250,00	0,00	896,96	896,96	
						Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Investimento	249.999,76	59.632,27	27.320,32	86.952,59	34,78%
1	Meta 1.	ARTHUR NUNES DE FREITAS - ME	Concluído	0,00	m²	002/2020	59.632,27	59.632,27	-	59.632,27	100,00%
1	Meta 2.	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI	Licitado / Em Execução	0,00	m²	051/2022	190.367,49	-	27.320,32	27.320,32	14,35%
							-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-

Local: EXTREMOZ/RN

Data: 22 de dezembro de 2022

Responsável Técnico

Nome:

TACIANA TAVARES MAIA

Cargo:

ENGENHEIRA FISCAL

ART/RRT Fiscal.:

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome:

JUSSARA SALES DE SOUZA

Cargo:

PREFEITA

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: