



MINISTERIO DO TURISMO

TRANSFEREgov

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO DO PLANO DE TRABALHO

RELATÓRIO Nº 00001 / 2024		Período: 02/06/2016 a 14/10/2023
Órgão concedente: MINISTERIO DO TURISMO		UG:
Conveniente/contratado: MUNICIPIO DE EXTREMOZ		CNPJ: 08204497000171 UF: RN
Modalidade: Contrato de Repasse	Código: 825902	Vigência: 02/06/2016 a 14/10/2023
Valor Total do instrumento: R\$ 557.557,76	Valor do Repasse: R\$ 487.500,00	Valor da Contrapartida: R\$ 70.057,76
Valor da Contrapartida em bens e serviços: R\$ 0,00		
Objeto do instrumento: APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) ETAPA DO CENTRO DE		

Meta Etapa	Descrição	Data início prevista	Data término prevista	Data início realizada	Data término realizada	Justificativa de atrasos e/ou não cumprimento da meta ou etapa
1	CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) ETAPA	01/01/17	31/12/22	28/12/17	25/09/23	
1	CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA)	01/01/17	09/08/18	28/12/17	25/09/23	Devido a atrasos na obtenção e elaboração de diversos documentos

Relatório elaborado por:

Relatório aprovado por:

Fiscal ou Gestor Financeiro do Conveniente: Nome: JUSSARA SALES DE SOUZA	CPF: ***.337.174-**	Gestor do instrumento - Conveniente: Nome: JUSSARA SALES DE SOUZA	CPF: ***.337.174-**
Data: Feb 8, 2024		Data: Feb 8, 2024	