



MINISTERIO DO TURISMO

TRANSFEREgov

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO

RELATÓRIO Nº 00001 / 2024		Período: 02/06/2016 a 14/10/2023
Órgão concedente: MINISTERIO DO TURISMO		UG:
Conveniente/contratado: MUNICIPIO DE EXTREMOZ		CNPJ: 08204497000171 UF: RN
Modalidade: Contrato de Repasse	Código: 825902	Vigência: 02/06/2016 a 14/10/2023
Valor Total do instrumento: R\$ 557.557,76	Valor do Repasse: R\$ 487.500,00	Valor da Contrapartida: R\$ 70.057,76
Valor da Contrapartida em bens e serviços: R\$ 0,00		
Objeto do instrumento: APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) ETAPA DO CENTRO DE		

Meta Etapa	Descrição	Data término prevista	Valor previsto	Valor realizado	Recurso de repasse	Recurso de contrapartida	Rendimentos de aplicações
1	CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) ETAPA	31/12/22	R\$ 557.557,76	R\$ 538.979,53			
1	CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA)	09/08/18	R\$ 557.557,76	R\$ 538.979,53	R\$ 468.921,77	R\$ 70.057,76	
TOTAL			R\$ 557.557,76	R\$ 538.979,53	R\$ 468.921,77	R\$ 70.057,76	

Relatório elaborado por:

Relatório aprovado por:

Fiscal ou Gestor Financeiro do Conveniente: Nome: JUSSARA SALES DE SOUZA CPF: ***.337.174-**	Gestor do instrumento - Conveniente: Nome: JUSSARA SALES DE SOUZA CPF: ***.337.174-**
Data: Feb 8, 2024	Data: Feb 8, 2024